

**Beschlussvorlage**

für Amtsausschuss des Amtes Peitz/Picnjo am:

öffentlich

Vorlage-Nr.: AP/BA/150/2023

TOP:

**Thema:**Beschluss zur Vergabe von Bauleistungen, am Vorhaben Interimslösung Krabat  
Grundschule Jänschwalde Ost, Bauabschnitt komplette Erschließung**Vorberatung mit:** Amtsausschuss am 16.05.2023**Sachdarstellung:**

Der genannte Bauabschnitt beinhaltet die Erschließung der Interimslösung von 3 Klassenräumen (siehe Amtsausschuss vom 16.05.2023) mit Abwasser, Trinkwasser, Elektroenergie, Internetanschluss und herrichten der Aufstellfläche. Die Trassenführung (ein Graben mit unterschiedlichen Verlegetiefen) hat eine Länge von ca. 180m, es werden Pflasterflächen und Asphaltflächen gekreuzt, herrichten der Aufstellfläche ca. 300 m<sup>2</sup> für die Modulbauweise, Herstellung der Anschlüsse in den entsprechenden Gebäuden. (Lageplan der Trasse als Anlage)

Aufgrund des akuten Raumbedarfs musste diese Lösung geschaffen werden und ist damit unabweisbar.

Diese Maßnahme dient der weiter geplanten Kapazitätserweiterung des Standortes unter anderem der Erschließung für das Vorhaben „Ertüchtigung Witaj Gebäude für Vorschule und Hort“.

Ausführungszeit der Maßnahme 29. bis 31. Kalenderwoche 2023.

Für den genannten Bauabschnitt wurden 3 Unternehmen zur Angebotsabgabe aufgefordert. Alle 3 Unternehmen haben entsprechend ein Angebot abgegeben. Ein Angebot kann wegen Unvollständigkeit nicht gewertet werden.

Das Ergebnis nach Prüfung stellt sich wie folgt dar:

Platzierung	Bieter	Angebot Brutto (€)	Geprüftes Angebot Brutto (€)
1.	2	85.705,79	85.705,79
2.	3	87.785,74	87.785,74

Das Fachamt empfiehlt die Vergabe an Bieter Nr. 2.

Im Haushalt 2022/23 ist die Kapazitätserweiterung der Schule planmäßig im Jahr 2022 bis 2024 abgebildet. Die Finanzierung ist aus der Mehreinnahme der Amtsumlage vorzunehmen.

**Einreicher:** Amt Peitz  
Die Amtsdirektorin  
Bauamt

Peitz, den 02.06.2023

gez.  
Bauamtsleiter

**Beschlussvorschlag:**

Der Amtsausschuss des Amtes Peitz beschließt die Vergabe von Bauleistungen, am Vorhaben Interimslösung Krabat Grundschule Jänschwalde Ost, Bauabschnitt komplette Erschließung an Bieter Nr. 2.

Die Finanzierung erfolgt aus den Mehreinnahmen der Amtsumlage.

**Finanzielle Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt: ja/nein:**

Mittel stehen zur Verfügung		Mittel stehen nicht zur Verfügung		
Produkt/Kostenstelle	Budget	Art (ET, AW)*	HH-Jahr	Betrag in €

**Finanzielle Auswirkungen auf den investiven Finanzhaushalt: ja/nein**

Mittel stehen zur Verfügung		Mittel stehen nicht zur Verfügung		
Produkt/Kostenstelle	Maßnahme	Art (EZ, AZ)*	HH-Jahr	Betrag in €
21111.1320	21111.09	AZ	2023	85.705,79

**Folgekosten: ja/nein**

Art der Folgekosten (z.B. Abschreibung, Bewirtschaftungsk.. Unterhaltung )	Jahr	Umfang in €

\*) ET...Ertrag AW...Aufwand

\*) EZ...Einzahlung AZ...Auszahlung

**Abstimmungsergebnis:**

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des beschließenden Gremiums: .....

davon anwesend. ....

**Abstimmung:** ..... Ja-Stimmen ..... Nein-Stimmen ..... Enthaltungen

Sachbearbeiter: Jörg Exler

**mitgezeichnet:**

Kämmerei

Lichtblau, Kerstin

Kenntnisnahme

Bauamt

Exler, Jörg

Zustimmung

**Anlagenverzeichnis:**

**Lageplan der Trasse**