

**Beschlussvorlage****für Amtsausschuss des Amtes Peitz/Picnjo am:****öffentlich**

Vorlage-Nr.: AP/BA/147/2023

TOP:

Thema:

Beschluss zum zur Anmietung eines Gebäudes, 3 Klassenräume + WC Bereich, in Modulbauweise für 36 Monate für das Bauvorhaben "Interimslösung KRABAT Grundschule Jänschwalde Ost"

Vorberatung mit:

Amtsausschuss am 06.03.2023

Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen am 12.4.2023

Sachdarstellung:

Für die oben genannte Maßnahme wurde im Zeitraum vom 30.03. bis 21.04.2023 eine öffentliche Ausschreibung durchgeführt. Im Ergebnis des Verfahrens sind 9 Angebote eingegangen. Diese Angebote wurden geprüft und das Ergebnis stellt sich wie folgt dar.

Platzierung	Bieter	Angebot Brutto (€)	Geprüftes Angebot Brutto (€)
1.	2	267.838,73	267.838,73
2.	5	271.905,48	271.905,48
3.	1	283.969,46	283.969,51
4.	6	299.642,00	299.642,00
5.	4	309.231,02	309.231,02
6.	3	347.800,63	347.800,63
7.	9	375.768,58	376.006,68
8.	8	405.979,21	405.979,21
9.	7	1.169.532,00	1.169.532,00

Das Fachamt empfiehlt die Vergabe an Bieter Nr. 2.

Das Angebot des Bieters Nr. 2 setzt sich wie folgt zusammen

Montage und Lieferung der Anlage	21.051,41 €
Demontage und Abtransport	16.775,07 €
Miete 6.389,23 €/ Monat	Summe (36. Monate) 230.012,25 €

Für das Jahr 2023 sind überplanmäßige Mittel in Anspruch zu nehmen, die Ausgaben in den folgenden Jahren sind in den Haushalten zu berücksichtigen.

Mit dem Schuljahresbeginn 2023/24 wird die Anlage zur Nutzung übergeben.

Einreicher: Amt Peitz
Die Amtsdirektorin
Bauamt

Peitz, den 05.05.2023

gez.
Bauamtsleiter

Beschlussvorschlag:
Der Amtsausschuss des Amtes beschließt die Anmietung eines Gebäudes, 3 Klassenräume + WC Bereich, in Modulbauweise für 36 Monate für das Bauvorhaben "Interimslösung KRABAT Grundschule Jänschwalde Ost" vom Bieter Nr. 2.

Finanzielle Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt: ja

Mittel stehen zur Verfügung	x	Mittel stehen nicht zur Verfügung		
Produkt/Kostenstelle	Budget	Art (ET, AW)*	HH-Jahr	Betrag in €
21111.1320/ 52310000	1304	AW	2023	25.556,92
21111.1320/ 52310000	1304	AW	2024	76.670,76
21111.1320/ 52310000	1304	AW	2025	76.670,76
21111.1320/ 52310000	1304	AW	2026	51.113,81
21111.1320/ 52710720	1650	AZ	2023	21.051,41
21111.1320/ 52710720	1650	AZ	2026	16.775,07

Finanzielle Auswirkungen auf den investiven Finanzhaushalt: ja

Mittel stehen zur Verfügung		Mittel stehen nicht zur Verfügung		
Produkt/Kostenstelle	Maßnahme	Art (EZ, AZ)*	HH-Jahr	Betrag in €

Folgekosten: ja

Art der Folgekosten (z.B. Abschreibung, Bewirtschaftungk.. Unterhaltung)	Jahr	Umfang in €
Betriebskosten	2023-26	

*) ET...Ertrag AW...Aufwand *) EZ...Einzahlung AZ...Auszahlung

Abstimmungsergebnis:
 Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des beschließenden Gremiums:
 davon anwesend.
Abstimmung: Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

Sachbearbeiter: Jörg Exler

mitgezeichnet:
 Kämmerei Lichtblau, Kerstin Kenntnisnahme
 Bauamt Exler, Jörg Zustimmung

Anlagenverzeichnis: