

**Beschlussvorlage****für Stadtverordnetenversammlung der Stadt Peitz am:****öffentlich**

Vorlage-Nr.: SP/BA/240/2012

TOP:

Thema:

Beschluss zur Vergabe von Bauleistungen für die Freiflächengestaltung Zitadelle 1. BA;
Nachtrag zu Los 1 – Garten- und Landschaftsbauarbeiten

Vorberatung mit:**Sachdarstellung:**

Die Bauleistungen zur Freiflächengestaltung Zitadelle 1. BA wurden am 30.09.2009 vergeben.

Es war geplant, in einem ersten Schritt die westliche Hecke (Sonderform) im Herbst 2009 zu pflanzen. Dies war jedoch nicht möglich, da aus technologischen Gründen zuerst das Wasserbecken hergestellt werden müsste.

Von August 2010 bis April 2011 waren überdurchschnittliche Niederschlagsmengen zu verzeichnen. Die Bauarbeiten mussten in dieser Zeit eingestellt werden.

Bedingt durch den extrem hohen Grundwasserstand und den schlechten Baugrundverhältnissen hätte die Herstellung des Wasserbeckens zu erheblichen Mehrkosten geführt. Daher wurde die Entscheidung getroffen, die Fläche als Rasengraben auszuführen.

Die Planänderung hatte zur Folge, dass die Hecke erst im Herbst 2011 gesetzt werden konnte. Sie hat daher 2 Jahre in der Baumschule zusätzlich gepflegt werden müssen.

Im Weiteren war die Bewässerung der Hecke und auch der Rasenfläche neu zu planen, da in der ursprünglichen Planung das Gießwasser aus dem Teich entnommen werden sollte. Die neue Beregnungsanlage wird jetzt über die Wasserleitung gespeist.

Die zusätzliche Pflege der Hecke sowie die Realisierung der Beregnungsanlage führt zu Mehrkosten in Höhe von ca. 14.000 €. Eine genaue Abrechnung erfolgt mit der detaillierten Mengenermittlung über das Aufmaß.

Über den zusätzlichen Einbau der Beregnungsanlage wurde in der SVV am 16.11.2011 informiert.

Die zusätzlichen Kosten können im Rahmen der Förderung abgefangen werden.

Anlage: Nachtragsangebot der Firma NSG

Einreicher: Amt Peitz
Die Amtsdirektorin
Bauamt

Peitz, den 02.05.2012

gez.
Bauamtsleiter

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung Peitz beschließt die Vergabe von Bauleistungen für die Freiflächengestaltung Zitadelle 1. BA; Nachtrag zu Los 1 – Garten- und Landschaftsbauarbeiten an die Firma NSG, OT Freihufen, Bergmannstraße 27, 01983 Großräschen.

Finanzielle Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt: ja/nein: nein

Mittel stehen zur Verfügung		Mittel stehen nicht zur Verfügung	
Produkt/Kostenstelle	Budget	Art (ET, AW)*	HH-Jahr Betrag in €

Finanzielle Auswirkungen auf den investiven Finanzhaushalt: ja/nein: ja

Mittel stehen zur Verfügung		Mittel stehen nicht zur Verfügung	
Produkt/Kostenstelle	Maßnahme	Art (EZ, AZ)*	HH-Jahr Betrag in €
51101.2001	51101.01	AZ	2012 14.000,00

Folgekosten: ja/nein: nein

Art der Folgekosten (z.B. Abschreibung, Bewirtschaftungsk.. Unterhaltung)	Jahr	Umfang in €

*) ET...Ertrag AW...Aufwand

*) EZ...Einzahlung AZ...Auszahlung

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des beschließenden Gremiums:

davon anwesend.

Abstimmung: Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen**Sachbearbeiter:** Mike Krüger**mitgezeichnet:**

Bauamt	Jörg Exler	Zustimmung
Kämmerei	Kerstin Lichtblau	Kenntnisnahme

Anlagenverzeichnis: